

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	ตัวเลข GFMS				แผน/ผล การเบิกจ่าย	ปีงบประมาณ 2567 (บาท)												แผน/ผลเบิกจ่ายรวม ในปีงบประมาณ 2567 (บาท)	เงินกันจ่าย ปีงบประมาณ 2568 (บาท)	รวม (บาท)	ชี้แจงเหตุผล	แนวทางแก้ไขปัญหา เร่งรัด		
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย		คงเหลือ (บาท)		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4									
		1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน				ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67							
		เบิกจ่ายสะสม	%																					
1) รายจ่ายประจำ งบดำเนินงาน	1,126,993.90	1,126,993.90	100.00 %	0.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,200.00	224,200.00	224,200.00	230,200.00	224,193.90	1,126,993.90	0.00	1,126,993.90	0		
2) เก้าอี้	198,190.00	198,190.00	100.00 %	0.00	ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,537.39	289,419.74	102,979.37	116,415.01	392,642.39	1,126,993.90	0.00	198,190.00	0		
3) โต๊ะ	116,470.00	116,470.00	100.00 %	0.00	ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,470.00	0.00	116,470.00	0		
4) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4	3,300.00	3,300.00	100.00 %	0.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0		
5) จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	9,000.00	9,000.00	100.00 %	0.00	ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0		
6) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,400.00	16,400.00	100.00 %	0.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0		
7) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	25,000.00	25,000.00	100.00 %	0.00	ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0		
8) ตู้	27,890.00	27,890.00	100.00 %	0.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,890.00	0.00	27,890.00	0		
9) เครื่องคอมพิวเตอร์ สักับงานประมวลผล แบบที่ 1	168,000.00	168,000.00	100.00 %	0.00	ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0		
10) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	96,000.00	96,000.00	100.00 %	0.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0		
11) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	16,000.00	16,000.00	100.00 %	0.00	ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0		
12) พัดลมพัดลม	1,350.00	1,350.00	100.00 %	0.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0		
13) เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,500 บีทียู	13,500.00	13,500.00	100.00 %	0.00	ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0		
14) เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,500 บีทียู	92,000.00	92,000.00	100.00 %	0.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0		
15) เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 31,000 บีทียู	38,500.00	38,500.00	100.00 %	0.00	ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	0		
16) สวิตช์ระยะทาง	1,250.00	1,250.00	100.00 %	0.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0		
17) เหน็บโต๊ะ	680.00	680.00	100.00 %	0.00	ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0		
18) เครื่องทดสอบความต้านทานดินแบบดิจิทัล	9,095.00	9,095.00	100.00 %	0.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,095.00	0.00	9,095.00	0		
19) ส่วนกระดาษใว้ใส่ยา	16,660.00	16,660.00	100.00 %	0.00	ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,660.00	0.00	16,660.00	0		
20) บล็อกกระดาษใว้ใส่ยา	19,048.00	19,048.00	100.00 %	0.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,048.00	0.00	19,048.00	0		
21) เข็มวงเดือนตัดโลหะใว้ใส่ยา	11,912.00	11,912.00	100.00 %	0.00	ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00	0.00	11,912.00	0		
22) แผ่นซีดีแผ่นละ	5,932.00	5,932.00	100.00 %	0.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,932.00	0.00	5,932.00	0		
23) งานบำรุงปกติตรวจทางหลวงเลขที่ 2	43,465,996.37	43,465,996.37	100.00 %	0.00	แผนเบิกจ่าย	3,100,000.00	3,200,000.00	3,400,000.00	3,410,000.00	3,800,000.00	3,700,000.00	3,200,000.00	3,600,000.00	4,014,005.00	4,086,250.00	4,196,250.00	3,759,491.37	43,465,996.37	0.00	43,465,996.37	0			
24) งานบำรุงปกติสำนักบริหารทางหลวง	2,909,290.00	2,909,290.00	100.00 %	0.00	ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,940,833.36	2,650,684.03	2,386,717.07	3,755,291.81	8,732,820.10	43,465,996.37	0.00	2,909,290.00	0		
25) งานบำรุงรักษากันดินลาด สายทางในความควบคุมของทางหลวงเลขที่ 2 จ.สงขลา	1,914,800.00	1,914,800.00	100.00 %	0.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,800.00	1,914,800.00	1,914,800.00	0.00	1,914,800.00	0		
26) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 4243 ตอน สะด้า - สะทั้น จ.สงขลา	34,995,000.00	12,956,444.51	37.02 %	22,038,555.49	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,249,250.00	0.00	3,143,766.96	4,563,427.55	12,956,444.51	22,038,555.49	34,995,000.00	0.00	34,995,000.00	0	
27) งานบำรุงรักษาและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอน ปากน้ำพาด - ธารคีรี จ.สงขลา	21,970,000.00	8,742,760.94	39.79 %	13,227,239.06	ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,500.00	0.00	1,491,449.45	3,955,811.49	8,742,760.94	13,227,239.06	21,970,000.00	0.00	21,970,000.00	0	
28) งานบำรุงรักษาและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน จะนะ - ป่าด ตอน 2 จ.สงขลา	24,987,000.00	11,899,368.30	47.62 %	13,087,631.70	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748,050.00	0.00	0.00	8,151,318.30	11,899,368.30	13,087,631.70	24,987,000.00	0.00	24,987,000.00	0	
29) งานบำรุงรักษาและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน นาทวี - ตำบลประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) จ.สงขลา	19,991,964.68	19,991,964.68	100.00 %	0.00	ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,991,964.68	0.00	0.00	0.00	19,991,964.68	0.00	19,991,964.68	0			
30) งานบำรุงรักษาและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอน ปากน้ำพาด - ธารคีรี ตอน 3 จ.สงขลา	39,988,200.00	10,695,846.56	26.75 %	29,292,353.44	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998,230.00	0.00	1,850,944.15	2,846,672.41	10,695,846.56	29,292,353.44	39,988,200.00	0.00	39,988,200.00	0	
31) งานบำรุงรักษาและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอน ปากน้ำพาด - ธารคีรี ตอน 5 จ.สงขลา	21,795,000.00	13,110,446.62	60.15 %	8,684,553.38	ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,269,250.00	0.00	0.00	1,901,989.86	7,939,206.76	13,110,446.62	8,684,553.38	21,795,000.00	0.00	21,795,000.00	0
32) งานบำรุงรักษาและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พังงา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 4 จ.สงขลา	14,486,365.68	14,486,365.68	100.00 %	0.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,050.00	0.00	12,313,315.68	0.00	0.00	14,486,365.68	0.00	14,486,365.68	0		
33) งานบำรุงรักษาและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พังงา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 5 จ.สงขลา	14,994,000.00	6,071,052.63	40.49 %	8,922,947.37	ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249,100.00	0.00	1,957,364.75	1,864,587.88	6,071,052.63	8,922,947.37	14,994,000.00	0.00	14,994,000.00	0	
34) งานบำรุงรักษาและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน จะนะ - ป่าด ตอน 3 จ.สงขลา	34,988,000.00	0.00	0.00 %	34,988,000.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,988,000.00	0.00	34,988,000.00	0	
35) งานบำรุงรักษาและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4145 ตอน คลองมะ - นาโงย จ.สงขลา	14,693,730.99	14,693,730.99	100.00 %	0.00	ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,145.00	12,489,585.99	0.00	0.00	0.00	14,693,730.99	0.00	14,693,730.99	0		

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	ตัวเลข GFMS				แผน/ผล การเบิกจ่าย	ปีงบประมาณ 2567 (บาท)												แผน/ผลเบิกจ่ายรวม ในปีงบประมาณ 2567 (บาท)	เงินกันจ่าย ปีงบประมาณ 2568 (บาท)	รวม (บาท)	ชี้แจงเหตุผล	แนวทางแก้ไขปัญหา เร่งรัด
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน		คงเหลือ (บาท)		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
		เบิกจ่ายสะสม	%			ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67					
แก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายจรัญ	4,971,550.93	4,971,550.93	100.00 %	0.00	ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,145.00	12,489,585.99	0.00	0.00	14,693,730.99				
1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายจรัญ	4,971,550.93	4,971,550.93	100.00 %	0.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418,458.20	0.00	1,373,523.23	1,179,569.50	0.00	0.00	4,971,550.93	0.00	4,971,550.93	0	
					ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418,458.20	1,373,523.23	1,179,569.50	0.00	0.00	4,971,550.93					
อำนาจความปลอดภัยทางถนน	26,196,380.00	26,196,380.00	100.00 %	0.00																		
1) งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ดำรงอำนาจความปลอดภัยป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กรุงเทพมหานคร	5,962,700.00	5,962,700.00	100.00 %	0.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,000.00	3,968,700.00	0.00	0.00	5,962,700.00	0.00	5,962,700.00	0	
					ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,000.00	3,968,700.00	0.00	0.00	5,962,700.00					
2) งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอน นาทวี - ตำบลประโคน (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) จ.สงขลา	1,187,600.00	1,187,600.00	100.00 %	0.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,600.00	0.00	0.00	1,187,600.00	0.00	1,187,600.00	0		
					ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,600.00	0.00	0.00	1,187,600.00					
3) งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 4243 ตอน สะเดา - สะทอน ตอน 1 จ.สงขลา	4,989,400.00	4,989,400.00	100.00 %	0.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989,400.00	0.00	0.00	4,989,400.00	0.00	4,989,400.00	0		
					ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989,400.00	0.00	0.00	4,989,400.00					
4) งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 4085 ตอน ปากน้ำเพทา - ธารคีรี และสายทางหลวงหมายเลข 4095 ตอน สะบ้าย้อย - เขาคอง จ.สงขลา	2,798,000.00	2,798,000.00	100.00 %	0.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,798,000.00	0.00	0.00	2,798,000.00	0.00	2,798,000.00	0		
					ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,798,000.00	0.00	0.00	2,798,000.00					
5) งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พัทลุง - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) และสายทางหลวงหมายเลข 42 ตอน คลองมะ - นาทวี จ.สงขลา	3,489,800.00	3,489,800.00	100.00 %	0.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489,800.00	0.00	0.00	3,489,800.00	0.00	3,489,800.00	0		
					ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489,800.00	0.00	0.00	3,489,800.00					
6) งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 42 ตอน นาทวี - อำเภอสะทอน 1 จ.สงขลา	1,997,700.00	1,997,700.00	100.00 %	0.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,700.00	0.00	0.00	1,997,700.00	0.00	1,997,700.00	0			
					ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,700.00	0.00	0.00	1,997,700.00						
7) งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 4054 ตอน สะเดา - มาเลเซีย (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 จ.สงขลา	2,276,900.00	2,276,900.00	100.00 %	0.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,900.00	0.00	0.00	2,276,900.00	0.00	2,276,900.00	0		
					ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,900.00	0.00	0.00	2,276,900.00					
8) งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 43 ตอน ฉะนะ - ป่าตจ.สงขลา	3,494,280.00	3,494,280.00	100.00 %	0.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494,280.00	0.00	0.00	3,494,280.00	0.00	3,494,280.00	0		
					ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494,280.00	0.00	0.00	3,494,280.00					
เพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน	7,967,900.00	7,967,900.00	100.00 %	0.00																		
1) งานเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พัทลุง - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) และสายทางหลวงหมายเลข 43 ตอน ฉะนะ - ป่าตจ.สงขลา	2,994,000.00	2,994,000.00	100.00 %	0.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994,000.00	0.00	0.00	2,994,000.00	0.00	2,994,000.00	0	
					ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994,000.00	0.00	0.00	2,994,000.00				
2) งานเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พัทลุง - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) จ.สงขลา	1,987,300.00	1,987,300.00	100.00 %	0.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987,300.00	0.00	0.00	1,987,300.00	0.00	1,987,300.00	0		
					ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987,300.00	0.00	0.00	1,987,300.00					
3) งานเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน สายทางหลวงหมายเลข 43 ตอน ฉะนะ - ป่าตจ.สงขลา	2,986,600.00	2,986,600.00	100.00 %	0.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986,600.00	0.00	0.00	2,986,600.00	0.00	2,986,600.00	0		
					ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986,600.00	0.00	0.00	2,986,600.00					
รวมงบประมาณ	580,285,106.51	316,321,515.15	54.51 %	263,963,591.36	แผนเบิกจ่าย	4,146,355.00	4,246,355.00	4,446,355.00	4,489,755.00	5,045,932.00	4,948,932.00	6,847,368.50	34,349,850.38	21,413,894.23	92,356,194.41	69,302,671.33	64,512,332.10	316,105,994.95	264,179,111.56	580,285,106.51		
					ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,774,933.97	22,053,352.00	93,717,518.51	64,696,224.67	69,079,486.00	316,321,515.15				

แผนการเบิกจ่ายสะสม (บาท)	4,146,355.00	8,392,710.00	12,839,065.00	17,328,820.00	22,374,752.00	27,323,684.00	34,171,052.50	68,520,902.88	89,934,797.11	182,290,991.52	251,593,662.85	316,105,994.95
แผนการเบิกจ่ายสะสม (%)	0.71 %	1.45 %	2.21 %	2.99 %	3.86 %	4.71 %	5.89 %	11.81 %	15.50 %	31.41 %	43.36 %	54.47 %
ผลการเบิกจ่ายสะสม (บาท)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,774,933.97	88,828,285.97	182,545,804.48	247,242,029.15	316,321,515.15
ผลการเบิกจ่ายสะสม (%)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	11.51 %	15.31 %	31.46 %	42.61 %	54.51 %

เป้าหมายการเบิกจ่าย ทล. (%)												
เป้าหมายการเบิกจ่าย คม. (%)	9.00	18.00	27.00	35.67	44.34	53.00	60.34	67.67	75.00	81.33	87.66	94.00